

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER INTERVENTO DI: RISISTEMAZIONE E MIGLIORE MESSA IN SICUREZZA SCALA SITUATA IN VIA LAGACCIO DI FRONTE CHIESA SAN GIUSEPPE, CHE PORTA IN VIA VENTOTENE (I TRATTO) E IN SALITA 5 SANTI (II TRATTO) DETTA ANCHE SCALINATA 5 SANTI

La scalinata che dovrebbe essere oggetto di intervento versa da anni in condizioni pessime, ed essendo già per sua struttura, in una situazione di difficile fruizione (gli scalini non sono tutti uguali e posti alla stessa distanza uno dall'altro), avrebbe bisogno di:

- 1) Una sistemazione e "messa in bolla" ove possibile del piano degli scalini al momento sconnesso in molti di essi
- 2) Sistemazione, ove necessaria, di materiali antiscivolo sul piano degli scalini
- 3) Estirpazione di erbacce e/o rampicanti lungo e nei pressi del percorso
- 4) Sistemazione, pitturazione e miglioramento delle ringhiere e dei corrimano, per permettere una maggiore sicurezza
- 5) Miglioramento ove necessario dell'illuminazione

Il tempo previsto per l'esecuzione non dovrebbe prendere più di 15 giorni lavorativi, e le lavorazioni necessarie dovrebbero comportare l'uso di materiali quali cemento/sabbia, smalti da esterno e macchinari per la pulizia e l'estirpazione di erbacce/arbusti. Attività d'aiuto ai lavori potranno essere svolte anche dai molti cittadini residenti in zona, pensionati dal lavoro.

Qui di seguito anche breve relazione tecnica di manutenzione redatta dal Geom. G.P.Parodi, anch'egli residente in Via Ventotene e professionista conosciuto e stimato:

L'intervento di rivitalizzazione della scala è previsto con le seguenti attività

- pulizia accurata delle parti oggetto di nascita di erbe ed arbusti con un applicazione di stucature atte ad non agevolare la crescita di erbe ed arbusti
- stuccatura degli scalini ed eventuale livellamento utilizzando dei pre- miscelati aggrappanti con appositi additivi di consolidamento bi componenti e appositi.
- Ricostruzioni delle murature mancanti e di ancoraggio delle ringhiere oggi divelte
- Brossatura della ringhiere ed applicazione di un antiruggine, successivamente verniciatura in doppia mano di pittura come da indicazioni dell'ufficio estetica del comune.

La programmazione dei lavori definita e di progettazione e dopo sopralluoghi prevede :

5 giorni lavorativi per l'estirpazione delle erbe ed arbusti

5 giorni lavorativi per le stucature e sistemazioni degli scalini

5 giorni lavorativi per la verniciatura in più fasi

Durante tutte queste attività e' garantito il transito dei pedoni in sicurezza

L'intervento si intende da via del lagaccio sino a via 5 santi